



องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๘





รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ

๑.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาตง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๙	๒๒๗,๙๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๗	๒๘๔,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๙	๒๘๐,๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๔	๒๘๔,๙๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๐	๓๓๒,๙๔๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒๗	๓๐,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐	๓๐,๐๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๐	๒๘,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๘	๒๙,๘๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๗	๒๙,๘๖๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๔	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๙	๒,๗๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๙	๒,๗๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๙	๓,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๙	๒,๘๙๑,๐๐๐.๐๐	๒๙	๒,๘๙๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๔	๔,๘๙๒,๔๐๐.๐๐	๑๐	๑,๕๙๒,๔๐๐.๐๐	๑๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๙,๘๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๔	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านอื่นๆ	๑๑	๒,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๒๕๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๖๘	๒๘๑,๘๐๐,๔๐๐.๐๐	๓๖๓	๓๒๙,๕๓๓,๔๐๐.๐๐	๔๒๘	๓๒๒,๙๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๒	๓๔๕,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๗	๓๙๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๔๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๒,๙๑๔,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔๙	๒๘๐,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๑๐	๒๘,๓๙๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๒	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๙	๓,๐๔๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๑,๒๑๖,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ	๑๑	๒,๒๕๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๒๘	๓๒๒,๙๑๔,๐๐๐.๐๐

๑.๓ การนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๔๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๒,๙๑๔,๐๐๐ บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๑๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๙๒,๘๖๐ บาท การดำเนินการจริง จำนวน ๙๐ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๘๓๑,๘๓๗.๒๐ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๘	๑๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๓	๑๐,๒๕๓,๘๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ	๔	๒๒๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๒	๒๔,๐๙๒,๘๖๐.๐๐

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓,๕๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๙๗ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๘๘๗,๐๒๙.๐๐ บาท

๑.๔ การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๙๐ โครงการจำนวนเงิน ๑๙,๘๓๑,๘๓๗.๒๐ บาท ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๘	๑๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๓	๙,๘๙๘,๔๙๙.๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๒	๑๐,๒๕๓,๘๖๐.๐๐	๔๖	๙,๓๔๔,๓๓๘.๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ	๔	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๑	๒๔,๐๙๒,๘๖๐.๐๐	๘๙	๑๙,๘๓๑,๘๓๗.๒๐

๑.๕ การนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความสำเร็จในเชิงประจักษ์ยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๘)		โครงการในข้อบัญญัติ/ เงินสะสม /อุดหนุนฯ (๒๕๖๘)		ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔๙	๒๘๐,๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๘	๑๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๓	๙,๘๙๘,๔๙๙.๑๘
๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๑๐	๒๘,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๕๓	๑๐,๒๕๓,๘๖๐.๐๐	๔๖	๙,๓๔๔,๓๓๘.๐๒
๓.ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๒	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๙	๓,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๖	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๕.ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐
๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๖	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๗.ด้านอื่นๆ	๑๑	๒,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๒๘	๓๒๒,๙๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๑	๒๔,๐๙๒,๘๖๐.๐๐	๘๙	๑๙,๘๓๑,๘๓๗.๒๐

๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๘๘๗,๐๒๙.๐๐ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการดำเนินการ จำนวน ๘๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๔๐๙,๒๕๗.๐๐ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ ๑ ซอยนาโสกจั่วตาลบังด ตำบลนาดง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะยม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาดง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๔๙๙.๑๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาดง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลบังด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ ๕ ซอยฮา เล่ ตำบลนาตง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตง	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบล นาตง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๑ บ้านไร่	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสำราญ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านนาตง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านนาตงน้อย	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๕ บ้านโสกบง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๖ บ้านชัยเจริญ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๗ บ้านดาดบังบด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๘.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะยม	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาตง	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกบง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตง	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน บ้านโสกบง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตง	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลบังบด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาตง	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะยม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาตง	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาตง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตง	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตง	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาตง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตง	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะยม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาตง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตง	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโสกบง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตง	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตง	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านนาตง ตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านนาตงน้อย ตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๗.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๗ บ้านดาดบังบด ตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกบง ตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ถึงบ้านดงตาล ตำบลโพธิ์แดง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๔,๘๖๕,๐๐๐	๓,๕๓๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑.	โครงการสวมหมวกนิรภัย	๔,๕๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒.	โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓.	โครงการพ่นหมอกควัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๓	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๕.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๘	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๑	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๕	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๗๓๐,๐๘๐.๐๐	๕๙๔,๔๖๑.๐๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๔	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐.	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนางดง(องค์กร สวัสดิการชุมชน)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑.	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม	๖,๓๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒.	ค่าใช้จ่ายแพทย์ฉุกเฉิน	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๓.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๘	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๔.	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๕.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๕	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๖.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๖	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๗.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๘.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๑	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๙.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๒	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๐.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๒.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๓	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๓.	โครงการจัดหาพันธุ์พืช,พันธุ์ปลา,พันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖๔.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๓,๙๕๐.๐๐	๓,๙๓๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๘๓,๘๘๐.๐๐	๓๒๑,๕๒๖.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๖.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๔	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๗.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๘	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๘.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๗	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๙.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๑๘๘,๐๐๐.๐	๑,๐๙๒,๘๐๐.๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๐.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๒	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๑.	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๒.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนา ดง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๓.	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง(โรคติดต่อ)	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗๔.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๑,๖๗๙,๔๐๐.๐๐	๑,๕๖๗,๐๘๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๕.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๖	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๖.	โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๙๕.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๗.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาตง	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๓,๒๑๖.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๘.	โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓,๘๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๙.	ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๐.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๓	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๑.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๖	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๒.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๕	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘๓.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๔.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๔	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๕.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๗	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๖.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ ๗	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๗.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี หมู่ที่ ๒	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๘.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๔๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๙.	โครงการอบรมผู้ปกครอง(คลินิกฟันสวย)	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๐.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๔๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๒.	โครงการแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	๑๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙๓.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๔.	โครงการจัดประชุมประชาคม	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๕.	อุดหนุนโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกลุ่ม SMI-V ในพื้นที่ตำบลนาตง	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๖.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๗.	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในตำบล นาตง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๙๘.	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้าง ป่า รักษาป่า"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๙๙.	โครงการจัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๐.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลนาตง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านภายในตำบลนาตง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐๓.	โครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั๊งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาค	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐๔.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐๕.	โครงการแข่งขันเรือของตำบลนาตง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐๖.	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาตง	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗.	อุดหนุนโครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานประเพณีอำเภอปากคาค	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐๘.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐๙.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๐.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑.	โครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตง	๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ มีประกาศลงวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีประกาศลงวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดง อำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง จึงได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๖๔ หรือเว็บไซต์ <http://www.nadong.go.th> ปราบกฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกันหา พิมวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง